


# Niederschrift über die Entnahme von Asphaltmischgut

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| <b>Dieses Feld bitte nicht beschreiben:</b><br>Auftrag Nr.:<br><br>Probe Nr.:  |   |                                 |  |   |
| Auftraggeber:  |   | Bauüberwachung:  |  |   |
| Baumaßnahme:   |   | von km:  | bis km:  |   |
| Auftragnehmer/ Einbaufirma:  |   | Probe Nr.:   |  |   |
| Asphaltmischwerk:  |   | Entnahmedatum:   |  |   |
| Bauklasse:   | Mischguttemperatur bei Probenahme: °C   | Wetter bei Probenahme: ( ) sonnig ( ) wolkig/bedeckt ( ) feucht Temp.: °C  |  |   |
| Lieferscheinnummer:  | Entnahmestelle km   | Richtungs-fahrbahn   | Fahrstreifen   | Abstand vom äußeren Rand  |
| <b>Angaben aus dem Eignungsnachweis</b>  |   | EP/EN – Nr.:   | Datum der EP:  |   |
| Bindemittelart / -sorte  | Bindemittelmenge  | Füllergehalt   | Anteil feine Gesteinskörnung   | Anteil grobe Gesteinskörnung  |
| <b>Mischgutart /- sorte*:</b>  | ( ) AC 16 D S<br>( ) AC 11 D S<br>( ) AC 8 D S<br>( ) AC 16 D N<br>( ) AC 11 D N<br>( ) AC 8 D N<br>( ) AC 11 D L<br>( ) AC 8 D L<br>( ) AC 5 D L | ( ) SMA 11 S<br>( ) SMA 8 S<br>( ) SMA 5 S<br>( ) SMA 8 N<br>( ) SMA 5 N<br><br>( ) PA 16<br>( ) PA 11<br>( ) PA 8 | ( ) AC 22 B S<br>( ) AC 16 B S<br>( ) AC 16 B N<br>( ) AC 11 B N<br><br>( ) MA 11 S<br>( ) MA 8 S<br>( ) MA 5 S<br>( ) MA 11 N<br>( ) MA 8 N<br>( ) MA 5 N | ( ) AC 32 T S<br>( ) AC 22 T S<br>( ) AC 16 T S<br>( ) AC 32 T N<br>( ) AC 22 T N<br>( ) AC 16 T N<br>( ) AC 32 T L<br>( ) AC 22 T L<br>( ) AC 16 T L |
| <b>Zweck der Probenahme:</b><br>( ) Kontrollprüfung ( ) zusätzliche Kontrollprüfung ( ) Schiedsuntersuchung  |   |  |  |   |
| <b>Untersuchungsumfang*:</b><br>( ) Korngrößenverteilung ( ) Bindemittelgehalt ( ) untere Lage ( ) $T_{R\&K}$ des rückgewonnenen Bindemittels<br>( ) elast. Rückstellung des rückgewonnenen PmB ( ) Raumdichte und Hohlraumgehalt am Probekörper<br>( ) statische Eindringtiefe (einschl. Zunahme nach weiteren 30 min Prüfzeit) |   |  |  |   |
| <b>Ergänzende Kontrollprüfungen:</b>   |   |  |  |   |
| Beauftragte Prüfstelle:<br><b>MPA HANNOVER</b><br><b>Betriebsstätte Clausthal</b><br><b>Zehntnerstr. 2 a</b><br><b>38678 Clausthal-Zellerfeld</b>  |   |  |  |   |
| Die Probenahme wurde entsprechend der ( ) <b>TP Asphalt Teil 27</b> durchgeführt<br>(bei abweichender Probenahme bitte streichen)  |   |  |  |   |
| Für den Auftragnehmer:   |   |  |  |   |
|  |   | _____  | _____  |   |
|  |   | Name Druckschrift  | Datum/ Unterschrift  |   |
| Für den Auftraggeber:  |   |  |  |   |
|  |   | _____  | _____  |   |
|  |   | Name Druckschrift  | Datum/ Unterschrift  |   |

\*( ) Zutreffendes bitte ankreuzen